



Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Ano de 2016



FREGUESIA DE NOGUEIRA, MEIXEDO E VILAR DE MURTEDA

De: 01/01/2016

Até: 31/12/2016

Pág.: 2

Execução do Plano Plurianual de Investimentos

(Unidade: euros)

Objectivo	Programa	Projeto/ Ação	Designação	Código Classificação Económica	Forma Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual (%)	Nível de Execução Financeira Global (%)
						AA (%)	AC (%)	FC (%)	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Ano Anteriores	Ano	Total		
1																		
1	11		Administração geral															
1	11	2016/29	Aquisição de Equipamento Informático	.07.01.07.	O	100	0	0	01/01/2014	31/12/2017	1.000,00	452,10	1.452,10	47,90	636,60	684,50	63,66%	65,32%
1	11	2016/30	Aquisição de Software Informático	.07.01.08.	O	100	0	0	01/01/2014	31/12/2017	600,00	500,00	1.100,00	1.107,00	584,25	1.691,25	97,38%	99,08%
Totais do Programa 11:											1.600,00	952,10	2.552,10	1.154,90	1.220,85	2.375,75	76,30%	64,09%
Totais do Objectivo 1:											1.600,00	952,10	2.552,10	1.154,90	1.220,85	2.375,75	76,30%	64,09%
2																		
2	11		Ensino não superior															
2	11	2016/76	Protocolo Apoio ao Centro de Dia	.07.01.15.	A	100	0	0	01/01/2014	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00%	100,00%
2	11	2016/01	Manutenção de escolas	.07.01.03.05.	A	100	0	0	01/01/2014	31/12/2017	2.650,00	2.000,00	4.650,00	2.498,80	2.509,20	5.008,00	94,69%	97,27%
Totais do Programa 11:											2.650,00	2.000,00	4.650,00	4.998,80	2.509,20	7.508,00	94,69%	77,81%
2	32		Ação social															
2	32	2016/02	Restauro e manutenção de Centro Social	.07.01.03.07.	A	100	0	0	01/01/2014	31/12/2017	2.250,00	5.000,00	7.250,00	0,00	571,85	571,85	25,42%	25,42%
2	32	2016/86	Aquisição de Mini-Autocarro	.07.02.07.	O	100	0	0	24/10/2016	31/12/2016	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	37.490,89	37.490,89	96,13%	96,13%
Totais do Programa 32:											41.250,00	5.000,00	46.250,00	0,00	38.062,74	38.062,74	92,27%	82,30%
2	42		Ordenamento do território															
2	42	2016/81	Alargamento do cemitério de Nogueira	.07.01.04.12.	A	100	0	0	01/01/2014	31/12/2017	1.077,50	20.000,00	21.077,50	922,50	0,00	922,50	0,00%	46,13%
2	42	2016/34	Const. e manut. rede abast. água domicílio	.07.01.04.07.	A	100	0	0	01/01/2014	31/12/2017	6.500,00	500,00	7.000,00	3.998,37	5.724,80	9.723,17	88,07%	92,62%
2	42	2016/56	Construção de Tanque da água	.07.01.04.07.	A	100	0	0	01/01/2014	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	11.914,40	0,00	11.914,40	0,00%	100,00%
2	42	2016/77	Protocolo Abastecimento água	.07.01.04.07.	A	100	0	0	01/01/2014	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	1.987,38	0,00	1.987,38	0,00%	100,00%
2	42	2016/03	Beneficiação e manutenção de cemitérios	.07.01.04.12.	A	100	0	0	01/01/2014	31/12/2017	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	959,89	959,89	95,99%	95,99%
2	42	2016/39	Restauro e conservação do património	.07.01.15.	A	40	0	60	01/01/2014	31/12/2017	500,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2	42	2016/47	A. urbanismo e criação espaço lazer Ponte Pereiro	.07.01.15.	A	40	0	60	01/01/2014	31/12/2017	500,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%



Execução do Plano Plurianual de Investimentos

(Unidade: euros)

Objectivo	Programa	Projeto/ Ação	Designação	Código Classificação Económica	Forma Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual (%)	Nível de Execução Financeira Global (%)
						AA (%)	AC (%)	FC (%)	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Ano Anteriores	Ano	Total		
2	42	2016/60	Construção fossas no Bairro do Loureiro	.07.01.04.13.	A	100	0	0	01/01/2014	31/12/2017	350,00	1.000,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2	42	2016/37	Criação de percursos BTT	.07.01.15.	A	40	0	60	01/01/2014	31/12/2017	250,00	250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2	42	2016/38	Criação de percursos pedestres	.07.01.15.	A	40	0	60	01/01/2014	31/12/2017	250,00	250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2	42	2016/04	Manutenção de Fontanários Públicos	.07.03.03.	A	100	0	0	01/01/2014	31/12/2017	250,00	250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2	42	2016/05	Construção de Sanitários Públicos	.07.03.03.	A	100	0	0	01/01/2014	31/12/2017	2.500,00	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Totais do Programa 42:											13.177,50	26.750,00	39.927,50	18.822,65	6.684,69	25.507,34	50,73%	43,42%
2	51		Cultura															
2	51	2016/40	Criação de Biblioteca / Ludoteca	.07.01.15.	A	100	0	0	01/01/2014	31/12/2017	250,00	250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Totais do Programa 51:											250,00	250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2	52		Desporto, recreio e lazer															
2	52	2016/06	Requal. do Complexo Desportivo Alto do Loureiro	.07.01.04.06.	A	100	0	0	01/01/2014	31/12/2017	500,00	2.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2	52	2016/57	Manutenção de espaços desportivos	.07.01.03.02.	A	100	0	0	01/01/2014	31/12/2017	2.500,00	2.500,00	5.000,00	0,00	680,82	680,82	27,23%	27,23%
Totais do Programa 52:											3.000,00	5.000,00	8.000,00	0,00	680,82	680,82	22,69%	8,51%
2	53		Outras actividades cívicas e religiosas															
2	53	2016/21	Protocolo Requalificação Igreja/ Património	.07.01.15.	A	100	0	0	01/01/2014	31/12/2017	8.000,00	10.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Totais do Programa 53:											8.000,00	10.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Totais do Objectivo 2:											68.327,50	49.000,00	117.327,50	23.821,45	47.937,45	71.758,90	70,16%	50,84%
3	10		Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca															
3	10	2016/41	Manutenção brigada p/ prevenção combate incêndios florestais	.04.07.01.	A	100	0	0	01/01/2016	31/12/2016	5.400,00	5.400,00	10.800,00	6.750,00	5.400,00	12.150,00	100,00%	100,00%
3	10	2016/44	Reflorestação de baldios	.07.01.05.	A	100	0	0	01/01/2014	31/12/2017	500,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%



FREGUESIA DE NOGUEIRA, MEIXEDO E VILAR DE MURTEDA

De: 01/01/2016

Até: 31/12/2016

Pág.: 4

Execução do Plano Plurianual de Investimentos

(Unidade: euros)

Objectivo	Programa	Projeto/ Ação	Designação	Código Classificação Económica	Forma Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual (%)	Nível de Execução Financeira Global (%)
						AA (%)	AC (%)	FC (%)	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Ano Anteriores	Ano	Total		
3	10	2016/43	Requalificação do Caminho das Dornas	.07.01.04.01.	A	40	0	60	01/01/2014	31/12/2017	1.000,00	7.609,00	8.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	10	2016/42	Requalificação do Caminho do Campo do Moinho	.07.01.04.01.	A	40	0	60	01/01/2014	31/12/2017	1.000,00	13.481,08	14.481,08	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Totais do Programa 10:											7.900,00	26.990,08	34.890,08	6.750,00	5.400,00	12.150,00	68,35%	29,18%
3	20		Indústria e energia															
3	20	2016/07	Iluminação pública	.07.01.04.04.	A	100	0	0	01/01/2014	31/12/2017	250,00	250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Totais do Programa 20:											250,00	250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	31		Transportes rodoviários															
3	31	2016/19	Pavimentação da rua do Loureiro	.07.01.04.01.	A	100	0	0	01/01/2014	31/12/2017	500,00	5.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	31	2016/20	Pavimentação da Rua Bairro do Loureiro	.07.01.04.01.	A	100	0	0	01/01/2014	31/12/2017	500,00	2.500,00	3.000,00	0,00	242,73	242,73	48,55%	48,55%
3	31	2016/22	Pavimentação do Caminho da Cachada	.07.01.04.01.	A	100	0	0	01/01/2014	31/12/2017	1.000,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	31	2016/23	Alarg. e Pav. Caminho das Águas Férreas	.07.01.04.01.	A	100	0	0	01/01/2014	31/12/2017	30.000,00	10.000,00	40.000,00	25.600,65	18.454,43	44.055,08	61,51%	79,23%
3	31	2016/17	Pavimentação da Rua da Tamanqueira	.07.01.04.01.	A	100	0	0	01/01/2014	31/12/2017	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	31	2016/49	Pavimentação da Rua Mata da Presa	.07.01.04.01.	A	100	0	0	01/01/2014	31/12/2017	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	31	2016/50	Alargamento e pavimentação do Caminho do Pombal	.07.01.04.01.	A	100	0	0	01/01/2014	31/12/2017	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	31	2016/51	Pavimentação do Caminho do Outeiro	.07.01.04.01.	A	100	0	0	01/01/2014	31/12/2017	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	31	2016/52	Pavimentação do Caminho da Presa do Paço	.07.01.04.01.	A	100	0	0	01/01/2014	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	31	2016/53	Pavimentação do Caminho da Raposeira	.07.01.04.01.	A	100	0	0	01/01/2014	31/12/2017	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	31	2016/58	PRT- Manutenção Cam Públicos / Requalificação espaços públicos	.07.01.04.01.	A	100	0	0	01/01/2014	31/12/2017	9.488,00	0,00	9.488,00	5.512,00	4.536,80	10.048,80	47,82%	66,99%
3	31	2016/61	Pavimentação do Vale do Barco	.07.01.04.01.	A	100	0	0	01/01/2014	31/12/2017	500,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	31	2016/64	Alargamento e pavimentação do Caminho Marouco	.07.01.04.01.	A	100	0	0	01/01/2014	31/12/2017	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	31	2016/65	Alarg. e pav. Caminho Nossa Sra Conceição	.07.01.04.01.	A	100	0	0	01/01/2014	31/12/2017	3.522,07	0,00	3.522,07	14.088,24	3.522,06	17.610,30	100,00%	100,00%
3	31	2016/66	Pavimentação do Caminho Zinão	.07.01.04.01.	A	100	0	0	01/01/2014	31/12/2017	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%



FREGUESIA DE NOGUEIRA, MEIXEDO E VILAR DE MURTEDA

De: 01/01/2016

Até: 31/12/2016

Pág.: 5

Execução do Plano Plurianual de Investimentos

(Unidade: euros)

Objectivo	Programa	Projeto/ Ação	Designação	Código Classificação Económica	Forma Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual (%)	Nível de Execução Financeira Global (%)
						AA (%)	AC (%)	FC (%)	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Ano Anteriores	Ano	Total		
3	31	2016/67	Pavimentação do Caminho dos Vales	.07.01.04.01.	A	100	0	0	01/01/2014	31/12/2017	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	31	2016/68	Pavimentação do Caminho do Agostinho	.07.01.04.01.	A	100	0	0	01/01/2014	31/12/2017	2.467,20	6.000,00	8.467,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	31	2016/69	Pavimentação do Caminho da Bouça D' Água	.07.01.04.01.	A	100	0	0	01/01/2014	31/12/2017	1,00	1.000,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	31	2016/70	Pavimentação da Estrada da Bouça	.07.01.04.01.	A	100	0	0	01/01/2014	31/12/2017	1,00	1.000,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	31	2016/71	Alarg. e pavimentação do Caminho das Magarras	.07.01.04.01.	A	100	0	0	01/01/2014	31/12/2017	100,00	1.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	31	2016/73	Protocolo Cam. Neta, Cam. Petisca	.07.01.04.01.	A	100	0	0	01/01/2014	31/12/2017	7.027,80	8.000,00	15.027,80	0,00	7.027,80	7.027,80	100,00%	100,00%
3	31	2016/74	Protocolo Caminho Picarota	.07.01.04.01.	A	100	0	0	01/01/2014	31/12/2017	30.000,00	20.000,00	50.000,00	10.000,00	30.000,00	40.000,00	100,00%	100,00%
3	31	2016/82	Proc. Insolvência Caminho Fez e Estrada Belelo - Meixedo	.07.01.04.01.	A	100	0	0	01/01/2014	31/12/2017	2.220,72	0,00	2.220,72	6.000,00	1.720,72	7.720,72	77,48%	93,92%
3	31	2016/10	Pavimentação de acesso (Obra no Armazém)	.07.01.04.01.	A	100	0	0	01/01/2014	31/12/2017	1,00	5.000,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	31	2016/85	Pavimentação do Caminho das Barreiras	.07.01.04.01.	A	100	0	0	01/01/2014	31/12/2017	500,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	31	2016/36	Aquisição/ colocação protecções ao longo EN526	.07.01.04.08.	A	100	0	0	01/01/2014	31/12/2017	100,00	1.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	31	2016/14	Arranjo Caminho de Paredes	.07.01.04.08.	A	100	0	0	01/01/2014	31/12/2017	100,00	2.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	31	2016/63	Alargamento e Pavimentação do Caminho do Calvário	.07.01.04.01.	A	100	0	0	01/01/2014	31/12/2017	1,00	2.000,00	2.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	31	2016/27	Requalificação do Largo Junto ao Cemitério	.07.01.04.06.	A	100	0	0	01/01/2014	31/12/2017	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	31	2016/79	Pavimentação do Caminho e Travessa do Pimenta	.07.01.04.01.	A	100	0	0	01/01/2014	31/12/2017	100,00	2.500,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	31	2016/78	Pav. da Travessa da Ferreira e Caminho da Pinta	.07.01.04.01.	A	100	0	0	01/01/2014	31/12/2017	1.100,00	2.000,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	31	2016/46	Alarg. e pav. do Caminho do Abrigueiro	.07.01.04.01.	A	100	0	0	01/01/2014	31/12/2017	37.000,00	30.000,00	67.000,00	0,00	36.324,80	36.324,80	98,18%	98,18%
3	31	2016/18	Pavimentação da Rua da Mata Farinha	.07.01.04.01.	A	100	0	0	01/01/2014	31/12/2017	100,00	2.500,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	31	2016/48	Alargamento e pavimentação do Caminho das Poldras	.07.01.04.01.	A	100	0	0	01/01/2014	31/12/2017	100,00	1.500,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	31	2016/45	Conclusão requalificação entroncamento Corredouras	.07.01.04.01.	A	100	0	0	01/01/2014	31/12/2017	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.205,40	1.205,40	80,36%	80,36%
3	31	2016/08	Arranjo Paisagístico do Largo do Meirão	.07.01.04.01.	A	100	0	0	01/01/2014	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%



FREGUESIA DE NOGUEIRA, MEIXEDO E VILAR DE MURTEDA

De: 01/01/2016

Até: 31/12/2016

Pág.: 6

Execução do Plano Plurianual de Investimentos

(Unidade: euros)

Objectivo	Programa	Projeto/Ação	Designação	Código Classificação Económica	Forma Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual (%)	Nível de Execução Financeira Global (%)
						AA (%)	AC (%)	FC (%)	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Ano Anteriores	Ano	Total		
3	31	2016/09	Alargamento e pavimentação da Queilha do Real	.07.01.04.01.	A	100	0	0	01/01/2014	31/12/2017	2.000,00	7.000,00	9.000,00	0,00	1.866,18	1.866,18	93,31%	93,31%
3	31	2016/11	Alargamento e pavimentação da Rua do Feital	.07.01.04.01.	A	100	0	0	01/01/2014	31/12/2017	50,00	4.000,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	31	2016/12	Manutenção de diversas vias	.07.01.04.01.	A	100	0	0	01/01/2014	31/12/2017	18.400,00	10.000,00	28.400,00	25.535,42	18.094,47	43.629,89	98,34%	99,30%
3	31	2016/13	Pav. e constr. muro suporte na Rua do calvário	.07.01.04.01.	A	100	0	0	01/01/2014	31/12/2017	100,00	2.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	31	2016/16	Alargamento e pavimentação da Rua de Leiros	.07.01.04.01.	A	100	0	0	01/01/2014	31/12/2017	10.400,00	2.000,00	12.400,00	0,00	10.331,09	10.331,09	99,34%	99,34%
3	31	2016/24	Arranjo e Pavimentação do Largo do Bairro	.07.01.04.01.	A	100	0	0	01/01/2014	31/12/2017	100,00	1.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	31	2016/25	Pavimentação da Calçada do Arieiro	.07.01.04.01.	A	100	0	0	01/01/2014	31/12/2017	50,00	4.000,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	31	2016/33	Pavimentação da Rua de Agrichouso	.07.01.04.01.	A	100	0	0	01/01/2014	31/12/2017	250,00	2.500,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Totais do Programa 31:											169.280,79	147.000,00	316.280,79	86.736,31	133.326,48	220.062,79	78,76%	54,60%
3	50		Outras funções económicas															
3	50	2016/80	Construção de Capela Mortuária - 2ª fase	.07.01.15.	A	100	0	0	01/01/2014	31/12/2017	2.500,00	10.000,00	12.500,00	0,00	2.398,50	2.398,50	95,94%	95,94%
Totais do Programa 50:											2.500,00	10.000,00	12.500,00	0,00	2.398,50	2.398,50	95,94%	19,19%
Totais do Objectivo 3:											179.930,79	184.240,08	364.170,87	93.486,31	141.124,98	234.611,29	78,43%	51,26%
4	20		Transferências entre administrações															
4	20	2016/28	Delimitação dos Limites da Freguesia	.07.01.15.	A	100	0	0	01/01/2014	31/12/2017	250,00	250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Totais do Programa 20:											250,00	250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4	30		Diversas não especificadas															
4	30	2016/83	Proc. Baldios Vilar de Murteda	.04.05.01.08.	A	100	0	0	01/01/2014	31/12/2017	6.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00	6.744,60	6.744,60	112,41%	112,41%
Totais do Programa 30:											6.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00	6.744,60	6.744,60	112,41%	56,21%
Totais do Objectivo 4:											6.250,00	6.250,00	12.500,00	0,00	6.744,60	6.744,60	107,91%	53,96%
Totais:											256.108,29	240.442,18	496.550,47	118.462,66	197.027,88	315.490,54	76,93%	51,30%



FREGUESIA DE NOGUEIRA, MEIXEDO E VILAR DE MURTEDA

Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Órgão Executivo
Em ___ de _____ de ____

Órgão Deliberativo
Em ___ de _____ de ____

